

Feuerwehrgerätehaus Rabenkirchen-Faulück**Kostenverfolgung****Bisher gezahlte Rechnungen:**

Name	Belegdatum	Haben	Buchungstext
Harksen	25.02.2020	11.352,60	1. Abschlag Rg. 13/2020
Kreis Schleswig-Flensburg	09.04.2020	3.520,00	Verw. 521001 378042
Michael Gerowski Erdbaulabor	09.04.2020	1.854,32	Rg. 12204
hmp-ingenieure Partnergesellschaft mbh	30.07.2020	2.839,44	Rg. 20-189.1
Harksen	01.10.2020	12.296,00	2. Honorarabschlag 59/2020
Claussen	08.10.2020	7.540,00	Rg. 035-20 1. Abschlag
Stadt Flensburg - Die Oberbürgermeisterin	29.04.2021	1.992,00	KZ 1116022100013 anteilig, AZ R 13
Harksen	03.06.2021	10.091,20	Rg. 28/2021 3. Abschlags-Rg.
vermessung filpe	22.07.2021	940,10	Rg. 21.123.1
Rudi Neitzel GmbH	22.07.2021	45.000,00	Rg. 29042 -1. Abschlag abzgl. Rundungsabzug
Jes Peter Clausen	22.07.2021	34.300,00	Rg. 00148/21 1. Abschlag abzgl. 2% Nachlassabzug
Arbeitssicherheit Lorétan	22.07.2021	583,10	Rg. 062/2021
Rudi Neitzel GmbH	01.09.2021	13.000,00	Rg. 29051 - 2. Abschlag abzgl. Rundungsabzug
Jes Peter Clausen	01.09.2021	39.200,00	00196/21 3. Abschlag abzgl. 2% Nachlassabzug
Jes Peter Clausen	01.09.2021	24.500,00	Rg. 00158/21 2. Abschlag abzgl. 2% Nachlassabzug
Jes Peter Clausen	29.09.2021	27.500,00	Rg. 00220/21 4. Abschlag abzgl. 2% Nachlassabzug
Eissing Dachtechnik GmbH & Co. KG	21.10.2021	16.000,00	Rg. 2120440 1. Abschlag
Wilhelmsen	21.10.2021	20.000,00	Rg. 155-2021 1. Abschlag
Schleswig-Holstein Netz AG	21.10.2021	773,50	Rg. 88291875
Harksen	21.10.2021	6.307,00	Rg. 50/2021 4. Abschlag
Hagge	21.10.2021	29.750,00	Rg. 4930-021 1. Abschlag
Boysen Bauunternehmen GmbH & Co.KG	09.11.2021	35.700,00	Rg. 2150837 1. Abschlag PK 10074
Holger Pinn	22.11.2021	1.547,00	Rg. 2021-0087 v. 24.09.2021
Eissing Dachtechnik GmbH & Co. KG	02.12.2021	21.000,00	Rg. 2120592 2. Abschlag
Harksen	02.12.2021	8.829,80	Rg. 62/2021 5. Abschlag
Claussen	09.12.2021	2.451,17	Rg.Nr. 051-20 Schlussrechnung vom 29.11.2021
Jes Peter Clausen	09.12.2021	15.000,00	Rg.Nr. 00309/21 5. Abschlagsrechnung
Wilhelmsen	10.12.2021	20.000,00	Rg. 169-2021 2. Abschlag
Stadt Flensburg - Die Oberbürgermeisterin	23.12.2021	1.860,00	KZ 1116022100050 anteilig

Hagge	23.12.2021	11.104,59	Rg. 4985-021 Schluss-Rg. - Gewerk Stahlbauarbeiten
Werner Schmidt & Söhne oHG	11.01.2022	214,20	Rg. 8552
Werner Schmidt & Söhne oHG	20.01.2022	729,86	Rg. 8226
Werner Schmidt & Söhne oHG	20.01.2022	215,81	Rg. 8233
Boysen Bauunternehmen GmbH & Co.KG	27.01.2022	11.900,00	Rg. 2250019 2. Abschlag PK 10074
Jes Peter Clausen	03.02.2022	5.000,00	Rg. 00005/22 6. Abschlags-Rg.
von Hören	10.02.2022	9.520,00	Rg. 00053/22 1. Abschlags-Rg. Elektroinstallation
Jes Peter Clausen	10.03.2022	15.000,00	Rg. 00043/22 7. Abschlags-Rg.
Harksen	14.03.2022	5.045,60	Rg. 15/2022 6. Abschlag
Sohst GmbH Tortechnik	07.04.2022	13.313,72	Rg. S-RE-22-0135
Hand GmbH	28.04.2022	28.000,00	Rg. 2200536 1. Abschlag
Ingenieurteam Trebes + Eichler GmbH	06.05.2022	1.895,31	Rg. 60/20/3 - 3. Abschlag
Fliesenlegerei Stock	12.05.2022	5.950,00	Rg. 1260-2022 1. Abschlags-Rg. v. 27.04.2022
Erwin Jessen GmbH & Co.KG	12.05.2022	12.697,47	Rg. 015170 v. 11.04.2022 abzgl. 2% Skonto
Eissing Dachtechnik GmbH & Co. KG	19.05.2022	18.000,00	Rg. 2220251 3. Abschlag
Jes Peter Clausen	25.05.2022	3.365,33	Rg. 00083/22 Schluss-Rg.
Fliesenlegerei Stock	25.05.2022	5.950,00	Rg. 1263-2022 2. Abschlags-Rg. v. 05.05.2022
Simeth	02.06.2022	277,98	Rg.Nr. 2022/020 vom 04.05.2022
Jes Peter Clausen	02.06.2022	1.199,98	Nachzahlung zu Rg.Nr.00083/22 Schluss-Rg.
Harksen	10.06.2022	6.307,00	29/2022 7. Abschlag
Fliesenlegerei Stock	10.06.2022	5.950,00	1265-2022 3. Abschlags-Rg. v.12.05.2022
Schleswig-Holstein Netz AG	16.06.2022	973,25	Rg. 88901045
Boysen Bauunternehmen GmbH & Co.KG	23.06.2022	17.049,69	Rg. 2250302 Schluss-Rg. abzgl. 3%
Rudi Neitzel GmbH	30.06.2022	85.000,00	Rg. 30038 3. Abschlag
Dieter Werner und Sohn	12.07.2022	2.975,00	Rg. 2022036 2. Abschlag
Dieter Werner und Sohn	12.07.2022	4.165,00	Rg. 2022032 1. Abschlag
Rudi Neitzel GmbH	04.08.2022	19.302,61	Rg. 30047 FwGh Rabenk.-Faulück Versorgungsleitg.
Boysen Bauunternehmen GmbH & Co.KG	08.08.2022	1.999,48	Bürgschaft B481-220300/11-22/1
Rudi Neitzel GmbH	01.09.2022	8.405,12	Rg. 30061
Rudi Neitzel GmbH	01.09.2022	95.000,00	Rg. 30049 4. Teil-Rg.
von Hören	02.09.2022	9.520,00	Rg. 00062/22 2. Abschlags-Rg. Elektroinstallation
Wilhelmsen	08.09.2022	6.288,89	Rg. 098-2022 Schluss-Rg.
CATO GmbH & Co.KG	08.09.2022	2.978,83	Rg. 220723

Eissing Dachtechnik GmbH & Co. KG	15.09.2022	3.557,43	Rg. 2120402 Schluss-Rg.
Dieter Werner und Sohn	15.09.2022	5.196,49	Rg. 2022046 Schluss-Rg.
Rudi Neitzel GmbH	22.09.2022	25.605,86	Rg. 30050 - zusätzl. Erdarbeiten
Kroll	20.10.2022	683,06	Rg.Nr. 22037 vom 12.09.2022
Dieter Werner und Sohn	20.10.2022	3.849,65	Rg.Nr. 2022054 v. 26.09.2022, Schluss-Rg.
Jes Peter Clausen	20.10.2022	1.021,02	Rg.Nr. 00235/22 vom 12.09.2022
Fliesenlegerei Stock	27.10.2022	17.850,00	1281-2022 4. Abschlags-Rg. v. 04.10.2022

Summe **888.785,46**

Offene Kosten:

Architekt		2.000,00	ca.
WBV		19.526,43	SR
Fa. Kroll		6.321,64	SR
Neitzel		28.631,19	SR
Heizung/Sanitär		7.700,00	ca.
Fliesen		6.000,00	ca.
Abgasabsaugung		9.520,00	ggf. einfachere Alternative möglich
Küche		5.000,00	ca.
Elektro		5.000,00	ca.
Summe		89.699,26	

Gesamtsumme **978.484,72**

Differenz: 92.684,72

Bisher bereitgestellt **885.800,00**

Ursprünglich bereitgestellt **680.000,00**

Vorschlag **100.000,00 €**